

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>									
<b>PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PAC BGV / ETAPA 05</b>									
<b>OBRA - Por ordem de execução</b>	<b>VALOR</b>	<b>MÊS 01</b>	<b>MÊS 02</b>	<b>MÊS 03</b>	<b>MÊS 04</b>	<b>MÊS 05</b>	<b>MÊS 06</b>	<b>MÊS 07</b>	<b>MÊS 08</b>
Pranchas 05 e 06 - Av. Portuária	R\$ 3.504.621,14	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>
		R\$ 175.231,06	R\$ 175.231,06	R\$ 175.231,06	R\$ 175.231,06	R\$ 175.231,06	R\$ 175.231,06	R\$ 175.231,06	R\$ 175.231,06
Prancha 13 - Rua 16	R\$ 2.341.938,81			<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>6%</b>	<b>7%</b>
				R\$ 117.096,94	R\$ 117.096,94	R\$ 117.096,94	R\$ 117.096,94	R\$ 140.516,33	R\$ 163.935,72
Pranchas 18 e 19	R\$ 713.305,53								
Pranchas 14,15,16,17	R\$ 2.985.300,71								
Prancha 01 - Rua Alm. Barroso	R\$ 239.033,38								
Prancha 10	R\$ 350.415,67								
Prancha 02 - Rua 2a	R\$ 166.915,02								
Prancha 4	R\$ 282.743,90								
Prancha 08 - Rua 1 Velha - início	R\$ 462.415,76								
Prancha 11 - Rua 1 Velha - final	R\$ 244.452,83								
Prancha 3 - Rua 5 - parte 01	R\$ 291.376,97								
Prancha 12 - Rua 5 - parte 02	R\$ 169.936,16								
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.752.455,88</b>	<b>R\$ 175.231,06</b>	<b>R\$ 175.231,06</b>	<b>R\$ 292.328,00</b>	<b>R\$ 292.328,00</b>	<b>R\$ 292.328,00</b>	<b>R\$ 292.328,00</b>	<b>R\$ 315.747,39</b>	<b>R\$ 339.166,77</b>

Mariana Barbosa da Costa  
 Responsável Técnica pela Atualização do Projeto  
 Eng<sup>a</sup> Civil - CREA RS 202867

Gilmar Ávila  
 Secretário  
 Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiária

Rio Grande, Novembro de 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>									
<b>PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PAC BGV / ETAPA 05</b>									
<b>OBRA - Por ordem de execução</b>	<b>VALOR</b>	<b>MÊS 09</b>	<b>MÊS 10</b>	<b>MÊS 11</b>	<b>MÊS 12</b>	<b>MÊS 13</b>	<b>MÊS 14</b>	<b>MÊS 15</b>	<b>MÊS 16</b>
Pranchas 05 e 06 - Av. Portuária	R\$ 3.504.621,14	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>7%</b>	<b>8%</b>
		R\$ 175.231,06	R\$ 175.231,06	R\$ 175.231,06	R\$ 175.231,06	R\$ 175.231,06	R\$ 175.231,06	R\$ 245.323,48	R\$ 280.369,69
Prancha 13 - Rua 16	R\$ 2.341.938,81	<b>7%</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>7%</b>
		R\$ 163.935,72	R\$ 163.935,72	R\$ 163.935,72	R\$ 187.355,10	R\$ 187.355,10	R\$ 187.355,10	R\$ 187.355,10	R\$ 163.935,72
Pranchas 18 e 19	R\$ 713.305,53							<b>10%</b>	<b>15%</b>
								R\$ 71.330,55	R\$ 106.995,83
Pranchas 14,15,16,17	R\$ 2.985.300,71								
Prancha 01 - Rua Alm. Barroso	R\$ 239.033,38								
Prancha 10	R\$ 350.415,67								
Prancha 02 - Rua 2a	R\$ 166.915,02							<b>40%</b>	<b>60%</b>
								R\$ 66.766,01	R\$ 100.149,01
Prancha 4	R\$ 282.743,90								
Prancha 08 - Rua 1 Velha - início	R\$ 462.415,76								
Prancha 11 - Rua 1 Velha - final	R\$ 244.452,83								
Prancha 3 - Rua 5 - parte 01	R\$ 291.376,97				<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>		
					R\$ 87.413,09	R\$ 87.413,09	R\$ 116.550,79		
Prancha 12 - Rua 5 - parte 02	R\$ 169.936,16						<b>30%</b>	<b>70%</b>	
							R\$ 50.980,85	R\$ 118.955,31	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.752.455,88</b>	<b>R\$ 339.166,77</b>	<b>R\$ 339.166,77</b>	<b>R\$ 339.166,77</b>	<b>R\$ 449.999,25</b>	<b>R\$ 449.999,25</b>	<b>R\$ 530.117,80</b>	<b>R\$ 689.730,46</b>	<b>R\$ 651.450,25</b>

Mariana Barbosa da Costa  
 Responsável Técnica pela Atualização do Projeto  
 Eng<sup>a</sup> Civil - CREA RS 202867

Gilmar Ávila  
 Secretário  
 Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiária

Rio Grande, Novembro de 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>										
<b>PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PAC BGV / ETAPA 05</b>										
<b>OBRA - Por ordem de execução</b>	<b>VALOR</b>	<b>MÊS 17</b>	<b>MÊS 18</b>	<b>MÊS 19</b>	<b>MÊS 20</b>	<b>MÊS 21</b>	<b>MÊS 22</b>	<b>MÊS 23</b>	<b>MÊS 24</b>	<b>TOTAL</b>
Pranchas 05 e 06 - Av. Portuária	R\$ 3.504.621,14	<b>8%</b>	<b>7%</b>							100%
		R\$ 280.369,69	R\$ 245.323,48							R\$ 3.504.621,14
Prancha 13 - Rua 16	R\$ 2.341.938,81	<b>7%</b>								100,00%
		R\$ 163.935,72								R\$ 2.341.938,81
Pranchas 18 e 19	R\$ 713.305,53	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>				100%
		R\$ 106.995,83	R\$ 106.995,83	R\$ 106.995,83	R\$ 106.995,83	R\$ 106.995,83				R\$ 713.305,53
Pranchas 14,15,16,17	R\$ 2.985.300,71	<b>5%</b>	<b>10%</b>	<b>15%</b>	<b>10%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	100,00%
		R\$ 149.265,04	R\$ 298.530,07	R\$ 447.795,11	R\$ 298.530,07	R\$ 447.795,11	R\$ 447.795,11	R\$ 447.795,11	R\$ 447.795,11	R\$ 2.985.300,71
Prancha 01 - Rua Alm. Barroso	R\$ 239.033,38		<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>					100,00%
			R\$ 71.710,01	R\$ 71.710,01	R\$ 95.613,35					R\$ 239.033,38
Prancha 10	R\$ 350.415,67				<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>			100%
					R\$ 105.124,70	R\$ 105.124,70	R\$ 140.166,27			R\$ 350.415,67
Prancha 02 - Rua 2a	R\$ 166.915,02									100%
										R\$ 166.915,02
Prancha 4	R\$ 282.743,90	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>						100%
		R\$ 84.823,17	R\$ 84.823,17	R\$ 113.097,56						R\$ 282.743,90
Prancha 08 - Rua 1 Velha - início	R\$ 462.415,76			<b>20%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>30%</b>			100%
				R\$ 92.483,15	R\$ 115.603,94	R\$ 115.603,94	R\$ 138.724,73			R\$ 462.415,76
Prancha 11 - Rua 1 Velha - final	R\$ 244.452,83				<b>10,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>		100%
					R\$ 24.445,28	R\$ 73.335,85	R\$ 73.335,85	R\$ 73.335,85		R\$ 244.452,83
Prancha 3 - Rua 5 - parte 01	R\$ 291.376,97									100%
										R\$ 291.376,97
Prancha 12 - Rua 5 - parte 02	R\$ 169.936,16									100,00%
										R\$ 169.936,16
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.752.455,88</b>	<b>R\$ 785.389,44</b>	<b>R\$ 807.382,56</b>	<b>R\$ 832.081,66</b>	<b>R\$ 746.313,17</b>	<b>R\$ 848.855,43</b>	<b>R\$ 800.021,95</b>	<b>R\$ 521.130,95</b>	<b>R\$ 447.795,11</b>	<b>R\$ 11.752.455,88</b>

Mariana Barbosa da Costa  
 Responsável Técnica pela Atualização do Projeto  
 Eng<sup>a</sup> Civil - CREA RS 202867

Gilmar Ávila  
 Secretário  
 Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiária

Rio Grande, Novembro de 2017