

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS - 3º BBM								
PROPOSTANTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR		RIO GRANDE / RS	RUA GENERAL VITORINO, Nº. 781	3º BBM				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
set-19	Sim	Porto Alegre / RS	REFORMA E AMPLIAÇÃO 3º BBM	28,06%				

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/02/20	Parcela 1 mai/20	Parcela 2 abr/20	Parcela 3 jun/20	Parcela 4 jul/20	Parcela 5 ago/20	Parcela 6 set/20	Parcela 7 out/20	Parcela 8 nov/20
			Parcela (%)	11,44%	5,61%	3,19%	4,81%	3,47%	32,43%	13,39%	25,65%
			Parcela (R\$)	37.164,06	18.224,53	10.351,20	15.635,41	11.280,26	105.334,06	43.489,23	83.307,11
			Acumulado (%)	11,44%	17,05%	20,24%	25,06%	28,53%	60,96%	74,35%	100,00%
			Acumulado (R\$)	37.164,06	55.388,59	65.739,79	81.375,20	92.655,46	197.989,52	241.478,75	324.785,86
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.130,58	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	30.130,58	30.130,58	30.130,58	30.130,58	30.130,58	30.130,58	30.130,58	30.130,58
1.1.	MOBILIZAÇÃO	30.130,58	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	30.130,58	30.130,58	30.130,58	30.130,58	30.130,58	30.130,58	30.130,58	30.130,58
2.	DEMOLIÇÕES	3.064,24	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	3.064,24	3.064,24	3.064,24	3.064,24	3.064,24	3.064,24	3.064,24	3.064,24
3.	FUNDAÇÕES	4.961,55	Parcela (%)	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	3.969,24	4.961,55	4.961,55	4.961,55	4.961,55	4.961,55	4.961,55	4.961,55
4.	ALVENARIAS	9.934,57	Parcela (%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	9.934,57	9.934,57	9.934,57	9.934,57	9.934,57	9.934,57	9.934,57
5.	REVESTIMENTOS	6.633,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.316,50	6.633,00	6.633,00	6.633,00	6.633,00	6.633,00
6.	ESTRUTURA	2.607,85	Parcela (%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	2.607,85	2.607,85	2.607,85	2.607,85	2.607,85	2.607,85	2.607,85
7.	COBERTURAS	5.193,18	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.115,91	5.193,18	5.193,18	5.193,18	5.193,18
8.	FORRO	68.805,75	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.402,88	68.805,75	68.805,75
9.	PISOS	7.136,71	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.568,36	7.136,71	7.136,71	7.136,71	7.136,71
10.	ESQUADRIAS	11.724,50	Parcela (%)	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	40,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	4.689,80	11.724,50	11.724,50	11.724,50	11.724,50	11.724,50	11.724,50
11.	DIVISÓRIAS LEVES	67.646,58	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.646,58
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.751,48	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.375,74	18.201,18	22.751,48
13.	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFÔNICA	9.043,65	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,91	4.521,83	9.043,65
14.	ESCADA METÁLICA	11.269,28	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	5.634,64	11.269,28	11.269,28	11.269,28	11.269,28
15.	ELEVADOR P.N.E.	34.384,11	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.384,11	34.384,11	34.384,11
16.	PINTURAS	28.638,03	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	0,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.910,42	22.910,42	28.638,03
17.	SERVIÇOS FINAIS	860,80	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,80

Local

03 de fevereiro de 2020

Data

Nome: Julio Jesus Sanábria dos Santos

Título: Arquiteto Urbanista

CREA/CAU: 31.390-4

ART/RTT: 8880974

Nome:

Título:

CREA/CAU:

ART/RTT: