



Ilmo Sr. Ademir Giambastiani Casartelli  
Gerente do Gabinete de Compras, Licitações e Contratos

**TERMO DE REFERÊNCIA****LOCAÇÃO DE CONTÊINERS HABITÁVEIS**

1. O processo trata-se de aquisição de SERVIÇOS DE TERCEIROS – EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CONTÊINERS HABITÁVEIS.
2. O objetivo da contratação deste serviço é, para que estes contêineres sejam alocados no terreno da Unidade Básica de Saúde da Família - Domingos Petrolina servindo de área de trabalho para os funcionários e atendimento ao público durante o período de reforma e ampliação do antigo posto.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD MÊS	QTD TOTAL
289254	CONTÊINER HABITÁVEL - com isolamento térmico, revestidos com lambris de PVC e assoalho de compensado naval ante fungo revestidos com piso vinílico, equipado com condicionador de ar, mínimo 9 mil btus. Sala de recepção equipado com toalete contendo pia, vaso sanitário divisória e portas de comunicação; além de porta externa para cozinha com pia. Com 4 pontos iluminação; 4 tomadas elétricas; 3 pontos de entrada de água e 1 ponto de saída para esgoto; comprimento: externo 6,00 m, interno 5,90 m; largura: externa 2,21 m, interna 2,10 m; altura: externa 2,50 m, interna 2,30 m; Peso Aproximado 1.000kg	1	09
289255	CONTÊINER HABITÁVEL - com isolamento térmico, revestidos com lambris de PVC e assoalho de compensado naval ante fungo revestidos com piso vinílico, equipado com 2 condicionadores de ar, mínimo 9 mil btus. Com uma divisória no centro formando duas Salas para Médicos e Enfermeiros, contendo 2 pias lavatórios e portas de comunicação; 2 pontos de entrada de água; 1 ponto de saída para esgoto; 2 condicionadores de ar, 3 pontos de luz e 3 tomadas elétricas; comprimento: externo 6,00 m, interno 5,90 m; largura: externa 2,21 m, interna 2,10 m; altura: externa 2,50 m, interna 2,30 m; Peso Aproximado 1.000kg	1	09
289272	CONTÊINER HABITÁVEL - com isolamento térmico, revestidos com lambris de PVC e assoalho de compensado naval ante fungo revestidos com piso vinílico, equipado com condicionador de ar, mínimo 9 mil btus. Sala para reuniões equipado com banheiro em divisórias, contendo pia, vaso sanitário e porta de comunicação; 2 pontos de entrada de água; 1 ponto de saída para esgoto; 2 pontos de luz; 2 tomadas elétricas; comprimento: externo 6,00 m, interno 5,90 m; largura: externa 2,21 m, interna 2,10 m; altura: externa 2,50 m, interna 2,30 m; Peso Aproximado 1.000kg	1	09
289273	CONTÊINER HABITÁVEL - com isolamento térmico, revestidos com lambris de PVC e assoalho de compensado naval ante fungo revestidos com piso vinílico, equipado com	1	09



	condicionador de ar, mínimo 9 mil btus. Com uma divisória com porta, formando os ambientes de almoxarifado e sala de procedimentos. Com 1 ar condicionado, pia para sala de procedimentos; 1 pontos de entrada de água; 1 ponto de saída para esgoto; 2 pontos iluminação; 3 tomadas elétricas; comprimento: externo 6,00 m, interno 5,90 m; largura: externa 2,21 m, interna 2,10 m; altura: externa 2,50 m, interna 2,30 m; Peso Aproximado 1.000kg		
289274	CONTÊNER HABITÁVEL - com isolamento térmico, revestidos com lambris de PVC e assoalho de compensado naval ante fungo revestidos com piso vinílico, equipado com condicionador de ar, mínimo 9 mil btus. Com uma divisória no centro formando duas salas, uma para realização de vacinas e uma para esterilização de materiais, contendo pias e porta de comunicação. Com 2 pontos de entrada de água; 1 ponto de saída para esgoto; 2 condicionadores de ar, 2 pontos iluminação; 3 tomadas elétricas; comprimento: externo 6,00 m, interno 5,90 m; largura: externa 2,21 m, interna 2,10 m; altura: externa 2,50 m, interna 2,30 m; Peso Aproximado 1.000kg	1	09

3. O período de locação do objeto é de 09 meses, podendo ser realizado adendo de até 25% do objeto, conforme necessidade da Secretaria.
4. A empresa vencedora deverá entregar e instalar o objeto em 03 dias uteis após a assinatura do contrato.
5. O transporte onde será fixado o container, assim como a instalação e o funcionamento da rede elétrica e hidráulica, será de inteira responsabilidade da empresa contratada.
6. Durante o período de locação, a empresa contratada deverá dar todo e qualquer suporte necessário, referente a serviços de manutenção e conservação do objeto.
7. Sempre que a empresa contratada for solicitada para atender aos pedidos de manutenção e conservação do bem, está terá o prazo de 2 dias úteis para atender o solicitado, devendo a contratada, fornecer o material e mão de obra usados nos serviços, sem nenhum ônus para a Secretaria.
8. O pagamento à Contratada será feito mensalmente, conforme contrato firmado entre as partes.
9. A Contratante deverá oferecer toda infraestrutura e dispositivos necessários para que a Contratada possa efetuar a instalação do objeto e os serviços de forma correta, segura e ágil.
10. O não cumprimento por parte da Contratada, na efetividade dos serviços, bem como atrasos, falta de materiais, ou qualquer outro que fuja do Contrato, acarretará em sanções previstas em lei.
11. No que esse encaminhamento for omissivo, prevalecem as normas previstas na Lei 8.666/93 e alterações.

Sendo o que tinha para o momento.

  
X Celso Acosta Caetano

**Celso Acosta Caetano**  
Secretário de Município  
da Saúde Rio Grande  
Matr.: 13980-7

Secretário de Município da Saúde